

Согласовано

Главный энергетик

АО "Завод промстройдеталей"

С.П. Лепилин

" 10 " 04 2026 г.

Утверждаю

Главный инженер

АО "Завод промстройдеталей"

Ю.А. Литвинов

" 10 " 04 2026 г.

План

по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

АО «Завод промстройдеталей» для газовой котельной,
расположенной по адресу: г. Сургут, проспект Набережный, 15/2

№ п/п	Наименование организационных и технических мероприятий	Сроки предоставления документации	Ответственные ИТР
1	Подготовить организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в соответствии с п. 2.1.2, 2.1.3 Правил №115, - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц: - ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением; - ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с п. 228 Правил промышленной безопасности.	Не позднее 01.09.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
2	Подготовить организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций на каждый тип основного и вспомогательного оборудования ОПО, разработанного в соответствии с п. 278 Правил промышленной безопасности.	Не позднее 01.08.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
3	Произвести испытание котлов и водяных систем на прочность и плотность пробным давлением, но не ниже 7,5 кгс/см ² (гидравлические испытания) для выявления дефектов.	Не позднее 01.09.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
4	Выполнить текущий ремонт котлов Vitomax 200-LW V62C009 №8; №9-вскрытие топки котла, осмотр и очистка	Не позднее 31.08.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А.

	наружных поверхностей труб, промывка котла от шлама мех. способом; - частичный ремонт обмуровки котла и её покраска снаружи; - ревизия и ремонт запорной и предохранительной арматуры.		Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
5	Произвести обследования дымовой трубы и газоходов перед отопительным периодом, подготовить копию паспорта дымовой трубы, водогрейных котельных установок и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний. Выполнить инструментальную проверку сопротивления заземляющего контура трубы с составлением акта.	Не позднее 01.08.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
6	Подготовить акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети.	Не позднее 31.08.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Давыдов К.С.
7	Провести промывку теплопотребляющих установок, участков наружной тепловой сети, подготовить акты о проведении промывки	Не позднее 01.09.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
8	Провести периодическую поверку КИПиА на водогрейных котлах и оборудовании котельной	Не позднее 01.09.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
9	Выполнить ревизию и текущий ремонт запорной и предохранительной арматуры, насосного оборудования котельной с составлением актов, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	Не позднее 31.08.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
10	Выполнить ревизию и необходимый ремонт электрооборудования котельной.	Не позднее 31.08.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.

11	Подготовить копии утвержденных инструкций по охране труда, порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по наряду-допуску.	Не позднее 31.07.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
12	Подготовить копии программ противоаварийных тренировок, журнала, подтверждающего проведение противоаварийных тренировок, согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.	Не позднее 31.08.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
13	Предоставить выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и аварийной службы для эксплуатации оборудования.	Не позднее 31.08.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
14	Предоставить копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узла учета.	Не позднее 31.08.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
15	Предоставить копии технических отчетов проведения режимно-наладочных испытаний котлов, копии режимных карт котлов.	Не позднее 30.09.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
16	Предоставить копию выписки из реестра Ростехнадзора договора гражданской ответственности.	Не позднее 31.08.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.
17	Подготовить акт проверки технической готовности объекта к отопительному периоду, подписанный представителями теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии (абонента).	Не позднее 01.09.2026	Главный инженер Литвинов Ю.А. Главный энергетик Лепилин С.П. Начальник цеха ГТВС Зиннуров Д.Р.

Начальник цеха ГТВС

Зиннуров Д.Р.